

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

N. 117	<b>O G G E T T O :</b>
Del 02/08/2022	
N° 203 Reg. Gen. Del 02/08/2022	

**OGGETTO: Riapprovazione proposta di approvazione Perizia di Variante e Suppletiva** per i lavori di “completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo - Patto per il SUD”. C.U.P.: J84H20001140001 - C.I.G.: 85473307D8 – Codice ReNDis: 19IR314/G1 – Codice Caronte: SI\_1\_25579

CUP	J84H20001140001
CIG	85473307D8
Codici opera	Codice ReNDis 19IR314/G1 -Codice Caronte SI_1_25579. CUP J84H20001140001 - CIG 85473307D8
Descrizione opera	ME 25579 Graniti – “Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo” -Patto per il SUD
Committente	Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
R.U.P.	Geom. Carmelo Blancato
Supporto al R.U.P.	Arch. Carlo Paglierani
Progettista	Ing. Daniele Andronico - Via Sant'Agostino, 24 – 98122 MESSINA
Consulente Strutturale	Ing. Daniele Andronico - Via Sant'Agostino, 24 – 98122 MESSINA
Direttore dei Lavori	Ing. Daniele Andronico - Via Sant'Agostino, 24 – 98122 MESSINA
C.S.E.	Ing. Daniele Andronico - Via Sant'Agostino, 24 – 98122 MESSINA
Collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera	Ing. Carmelo Francesco Oliva
Impresa esecutrice	ATI “CO.GEN.AP. S.r.l. - LA PLACA ANGELO S.R.L.”, con sede in San Cataldo (CL), nel Viale dei Platani n° 114 Codice Fiscale e Partita IVA: 01637330851 –
Contratto d'Appalto dei lavori	n. 619/2021 di rep. del 08/06/2021 registrato a PALERMO il 08/06/2021 al n. serie 1T n. 19131
Importo contrattuale	€ 1.338.211,70 (di cui € 1.317.182,70 per lavori più € 21.029,14 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), al netto del ribasso d'asta del 28,8892% offerto in sede di gara.
Consegna dei lavori parziale	05/05/2021
Consegna definitiva dei lavori	30/08/2021
Tempo contrattuale	320 giorni naturali e consecutivi
Termine di ultimazione dei lavori	16/07/2022



## COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto geom. Carmelo Blancato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto e Arch. Carlo Paglierani, assistente al R.U.P.;

**Considerato** che l'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 2.976.000,00, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 6 agosto 2020 concernente "FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1623 del 16/09/2020 con il quale il geom. Carmelo Blancato, tecnico in servizio presso il Comune di Graniti, già nominato con determina n. 13 del 12/07/2017 dal Sindaco del Comune di Graniti (ME), è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1879 del 20/10/2020 con cui l'Arch. Carlo Paglierani, responsabile dell'area tecnica del Comune di Gaggi (ME), già nominato con determina del RUP n. 154 del 16/10/2020, è stato confermato quale supporto al R.U.P. dell'intervento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2132 del 18/11/2020, con la quale ricorre all'utilizzo dell'Ing. Daniele Andronico quale Direttore dei lavori, misure e contabilità, nonché di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del CIPE n. 52/2017, in particolare, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno ME 25579 Graniti - "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato - 2° stralcio esecutivo" - Patto per il SUD - Importo globale € 2.976.000,00 - Codice ReNDis 19IR314/G1 - Codice Caronte SI\_1\_25579. CUP J84H20001140001 - CIG 85473307D8, in forza del contratto dei servizi di architettura e ingegneria sottoscritto tra il suddetto professionista e il Comune di Graniti (ME);

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2059 del 11/11/2020, con il quale l'intervento di cui al progetto esecutivo codificato ME 25579 Graniti - "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato - 2° stralcio esecutivo" - Patto per il SUD - Codice ReNDis 19IR314/G1 - Codice Caronte SI\_1\_25579. CUP J84H20001140001 - CIG 85473307D8, è stato:

- Approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- Finanziato, per un importo pari a € 2.976.000,00 di cui € 1.873.325,22 per lavori (€ 1.852.296,08 per lavori soggetti a ribasso d'asta - € 21.029,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 1.102.674,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** il Decreto a contrarre n. 2280 del 09/12/2020 con il quale:

- Si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento ME 25579 Graniti - "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato - 2° stralcio esecutivo" - Patto per il SUD - Importo globale € 2.976.000,00 - Codice ReNDis 19IR314/G1 - Codice Caronte SI\_1\_25579. CUP J84H20001140001 - CIG 85473307D8, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato con il citato decreto commissariale n. 2059 del 11/11/2020;
- È stata autorizzata la gara per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento ME 25579 Graniti - "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato - 2° stralcio esecutivo" - Patto per il SUD - Importo globale € 2.976.000,00 - Codice ReNDis 19IR314/G1 - Codice Caronte SI\_1\_25579. CUP J84H20001140001 - CIG 85473307D8;



## COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

- Sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo decreto (bando di gara, modelli di presentazione dell'offerta e avvisi);

**Visto** il decreto Commissariale n. 544 del 17/03/2021 con il quale, tra l'altro:

- Si è approvata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del *Codice*, la proposta di aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di cui all'intervento denominato ME 25579 Graniti – "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo" - Patto per il SUD – Importo globale € 2.976.000,00 - Codice ReNDis 19IR314/G1 - Codice Caronte SI\_1\_25579. CUP J84H20001140001 - CIG 85473307D8, in favore dell'operatore economico ATI CO.GEN.AP. S.r.l. (mandataria) e La Placa Angelo S.r.l. (mandante) con sede legale della mandataria in San Cataldo (CL) nel Viale dei Platani n. 114 – P.IVA 01637330851 che ha offerto un ribasso economico del 28,8892%;
- il soggetto attuatore ha disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del codice, l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento denominato 25579 Graniti – "Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato – 2° stralcio esecutivo" - Patto per il SUD – Importo globale € 2.976.000,00 - Codice ReNDis 19IR314/G1 - Codice Caronte SI\_1\_25579. CUP J84H20001140001 - CIG 85473307D8, 85473307D8, in favore dell'operatore economico ATI CO.GEN.AP. S.r.l. (mandataria) e La Placa Angelo S.r.l. (mandante) con sede legale della mandataria in San Cataldo (CL) nel Viale dei Platani n. 114 – P.IVA 01637330851.

**Visto** il contratto d'appalto del 08/06/2021 n. 619/2021 di rep., reg.to a Palermo il 08/06/2021 al n. 19131 Serie 1T, sottoscritto dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana con l'impresa ATI CO.GEN.AP. S.r.l. (Capogruppo) – La Placa Angelo S.r.l. (Associata) con sede in San Cataldo (CL) nel Viale dei Platani n. 114 – P.IVA 01637330851.

**Vista** la consegna provvisoria dei lavori effettuata in data 05/05/2021 con verbale in pari data.

**Vista** la consegna definitiva dei lavori effettuata in data 30/08/2021 con verbale in pari data.

**Vista** la denuncia dei danni di forza maggiore inviata tramite PEC in data 27/10/2021 dall'impresa CO.GEN.AP. S.r.l., nella qualità di capogruppo dell'ATI esecutrice dei lavori.

**Visto** il verbale di accertamento danni ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 49/2018, redatto in contraddittorio in data 03/11/2021.

**Vista** la richiesta da parte dell'Ing. Daniele Andronico, Direttore dei lavori in oggetto, prot. n. 186 del 11/01/2022 riguardante la richiesta dell'autorizzazione a redigere perizia di variante in corso d'opera per i motivi in essa contenuti, condividendo quanto rappresentato dalla D.L.;

**Vista** la nota del Responsabile Unico del Procedimento – geom. Carmelo Blancato – prot. n. 439 del 24/01/2022 con la quale si autorizzava la D.L. alla predisposizione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016;

**Visto** il progetto della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto indicati redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Andronico.

**Visto** il parere tecnico sulla Perizia di Variante espresso in data 19/05/2022 dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e del supporto allo stesso dei lavori in oggetto.

**Vista** la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 63 del 19/5/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in oggetto



### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

indicati, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Andronico, per una spesa complessiva di € **2.282.761,51**, di cui € **1.453.518,61** per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ed € **829.242,90** per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	€ 1.334.221,94	
Di cui oneri per la sicurezza	€ 119.296,67	
Importo dei lavori netti contrattuali		<b>€ 1.453.518,61</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
Per I.V.A. 22% sui lavori al netto	€ 319.774,09	
Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 37.466,50	
Per competenze tecniche prog. def., prog. esec., CSP, D.L., mis. e cont., CSE compreso oneri ed IVA	€ 301.630,26	
Per competenze tecniche collaudo compreso oneri e tasse	€ 41.943,52	
Per competenze tecniche geologo compreso oneri e tasse	€ 39.225,04	
Per indagini geologiche compreso IVA	€ 27.600,00	
Per piano di monitoraggio in corso d'opera e post intervento compreso oneri e tasse professionista incaricato	€ 10.000,00	
Per esproprio compreso spese di registrazione e relative competenze tecniche	€ 20.000,00	
Per prove di laboratorio compreso IVA	€ 25.000,00	
Per oneri di accesso in discarica	€ 6.000,00	
Per contributo ANAC	€ 600,00	
Per pubblicità e commissione di gara	€ -	
Per imprevisti < 10%	€ 3,49	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 829.242,90	<b>€ 829.242,90</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.282.761,51</b>

Vista la nota del 28/07/2022, prot. 9694 con la quale l'Ufficio del Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, con la quale di ripresentare una nuova perizia di variante con relativi elaborati necessari che non predano le liste in economia;

Vista la perizia di variante con le modifiche richieste, sopra riportate, redatta dalla D.L. ed approvata dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Supporto al R.U.P. per una spesa complessiva di € **2.282.761,51**, di cui € **1.453.518,61** per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ed € **829.242,90** per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	€ 1.334.221,94	
Di cui oneri per la sicurezza	€ 119.296,67	
Importo dei lavori netti contrattuali		<b>€ 1.453.518,61</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
Per I.V.A. 22% sui lavori al netto	€ 319.774,09	
Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 37.466,50	
Per competenze tecniche prog. def., prog. esec., D.L., mis. e cont. compreso oneri ed IVA	€ 189.840,58	



### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

Per competenze tecniche alla perizia di variante e suppletiva (prog. e D.L.) compreso oneri ed IVA	€ 22.368,10	
Per competenze tecniche CSE compreso oneri ed IVA	€ 40.221,83	
Per competenze tecniche collaudo compreso oneri e tasse	€ 37.221,25	
Per competenze tecniche geologo compreso oneri e tasse	€ 21.676,45	
Per indagini geologiche compreso IVA	€ 27.600,00	
Per piano di monitoraggio in corso d'opera e post intervento compreso oneri e tasse professionista incaricato	€ 40.000,00	
Per esproprio compreso spese di registrazione e relative competenze tecniche	€ 41.474,10	
Per prove di laboratorio compreso IVA	€ 25.000,00	
Per oneri di accesso in discarica	€ 26.000,00	
Per contributo ANAC	€ 600,00	
Per pubblicità e commissione di gara	€ -	
Per imprevisti < 10%	€ -	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 829.242,90	€ 829.242,90
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.282.761,51</b>

**Visto** il progetto della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto indicati redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Andronico in data 28/07/2022, così come richiesto con nota del 28/07/2022, prot. 9694 dall'Ufficio del Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana,

**Visto** il parere tecnico sulla Perizia di Variante espresso in data 02/08/2022 dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e del supporto allo stesso dei lavori in oggetto.

**Visto:**

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2010 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo a: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Sindacale n. 13 del 12/07/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 154 del 16/10/2020 di nomina del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;



### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

- il Decreto n. 1879 del 20/10/2020 emesso dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 di nomina del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Carlo Paglierani dipendente del Comune di Gaggi;

**Ritenuto** di dover procedere alla riapprovazione in linea amministrativa della Perizia di Variante dei lavori in oggetto indicati;

#### PROPONE

- 1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato;
- 2) Di procedere, così come richiesto dall'Ufficio del Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, alla riapprovazione in linea amministrativa della Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in oggetto indicati, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Andronico, per una spesa complessiva di **€ 2.282.761,51**, di cui **€ 1.453.518,61** per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ed **€ 829.242,90** per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	€ 1.334.221,94	
Di cui oneri per la sicurezza	€ 119.296,67	
Importo dei lavori netti contrattuali		<b>€ 1.453.518,61</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
Per I.V.A. 22% sui lavori al netto	€ 319.774,09	
Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 37.466,50	
Per competenze tecniche prog. def., prog. esec., D.L., mis. e cont. compreso oneri ed IVA	€ 189.840,58	
Per competenze tecniche alla perizia di variante e suppletiva (prog. e D.L.) compreso oneri ed IVA	€ 22.368,10	
Per competenze tecniche CSE compreso oneri ed IVA	€ 40.221,83	
Per competenze tecniche collaudo compreso oneri e tasse	€ 37.221,25	
Per competenze tecniche geologo compreso oneri e tasse	€ 21.676,45	
Per indagini geologiche compreso IVA	€ 27.600,00	
Per piano di monitoraggio in corso d'opera e post intervento compreso oneri e tasse professionista incaricato	€ 40.000,00	
Per esproprio compreso spese di registrazione e relative competenze tecniche	€ 41.474,10	
Per prove di laboratorio compreso IVA	€ 25.000,00	
Per oneri di accesso in discarica	€ 26.000,00	
Per contributo ANAC	€ 600,00	
Per pubblicità e commissione di gara	€ -	
Per imprevisti < 10%	€ -	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 829.242,90	<b>€ 829.242,90</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.282.761,51</b>

- 3) Dare atto che le somme sono state impegnate con Decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia n. 1304 del 29/06/2021.



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

Si allega parere sulla ex art. 27 del Decreto Legislativo n° 50/2016 - art. 5 L.R. 12/2011.

L'ASSISTENTE AL R.U.P.,  
*(Arch. Carlo Paglierani)*



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
*(geom. Carmelo Blancato)*

**RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si **ATTESTA** che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/08/22 al 17/08/22

Graniti Li \_\_\_\_\_

*Il Segretario Comunale*

\_\_\_\_\_